АО «Михеевский ГОК»

В соответствии со ст.4 Постановления Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 №343, АО «Михеевский ГОК» информирует о выполненных мероприятиях по снижению выбросов загрязняющих веществ при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в октябре 2026 года.

На АО «Михеевский ГОК» разработаны и согласованы Министерством экологии мероприятия при наступлении НМУ.

В октябре 2026 года АО «Михеевский ГОК» были получены оповещения о наступлении НМУ от Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»:

НМУ I степени (специализированный прогноз):
Производственная площадка АО «Михеевский ГОК»
- с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №12 от 13.10.2026.2026)
- с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №13 от 14.10.2026)
- с 19:00 16.10.2026 до 19:00 18.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №14 от 16.10.2026)
-с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г.(письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №15 от 22.10.2026)
- с 19:00 26.10.2026 до 19:00 28.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №16 от 26.10.2026)
- с 19:00 28.10.2026 до 19:00 30.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №17 от 28.10.2026)
- с 19:00 30.10.2026 до 19:00 02.11.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №18 от 30.10.2026)

Газопоршневая станция №2
- с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №12 от 13.10.2026)
- с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС»№13 от 14.10.2026)
-с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г.(письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №14 от 22.10.2026)
- с 19:00 26.10.2026 до 19:00 28.10.2026г.(письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №15 от 26.10.2026)
- с 19:00 30.10.2026 до 19:00 02.11.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №16 от 30.10.2026)

Открытый рудник Тарутинский
- с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №10 от 13.10.2026)
- с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС»№11 от 14.10.2026)
-с 19:00 16.10.2026 до 19:00 18.10.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №12 от 16.10.2026)

-с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г.(письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №13 от 22.10.2026)
- с 19:00 26.10.2026 до 19:00 28.10.2026г.(письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» № 14 от 26.10.2026)
- с 19:00 30.10.2026 до 19:00 02.11.2026 (письмо от ФГБУ «Уральское УГМС» №15 от 30.10.2026)

НМУ I степени (детализированный прогноз):

- подводящий газопровод
-с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026г. сохраняется с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026г.;
- с 19:00 16.10.2026 до 19:00 18.10.2026г.;
- с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г.;
- с 19:00 30.10.2026г. до 19:00 02.11.2026г.

Газопоршневая электростанция №1
-с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026г. сохраняется с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026г.;
- с 19:00 16.10.2026 до 19:00 18.10.2026г.;
- с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г.;
- с 19:00 30.10.2026г. до 19:00 02.11.2026г.

ФОК
-с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026г. сохраняется с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026г.;
- с 19:00 16.10.2026 до 19:00 18.10.2026г.;
- с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г. сохраняется с 19:00 26.10.2026г. до 19:00 28.10.2026г.;
- с 19:00 30.10.2026г. до 19:00 02.11.2026г.

Каракульско-Подовинный участок недр
-с 19:00 13.10.2026 до 19:00 14.10.2026г. сохраняется с 19:00 14.10.2026 до 19:00 15.10.2026г.;
- с 19:00 16.10.2026 до 19:00 18.10.2026г.;
- с 00:00 23.10.2026 до 19:00 26.10.2026г. сохраняется с 19:00 26.10.2026г. до 19:00 28.10.2026г. сохраняется 28.10.2026г. до 19:00 30.10.2026г сохраняется с 19:00 30.10.2026г. до 19:00 02.11.2026г.

НМУ II - III степени не наступали.

В соответствии с разработанными мероприятиями, при наступлении НМУ I - II степени на производственной площадке АО «Михеевский ГОК действовал запрет остановок газопылеулавливающих сооружений для выполнения профилактических работ; запрет на проведение взрывных работ в карьере Михеевского месторождения (кроме случаев, когда уже проводятся технологические операции по подготовке к проведению залповых выбросов); запрет на проведение взрывных работ в карьере Новониколаевского участка (кроме случаев, когда уже проводятся технологические операции по подготовке к проведению залповых выбросов); запрет продувки газовой обвязки и оборудования в водогрейной котельной (кроме случаев, когда уже проводятся технологические операции по подготовке к проведению залповых выбросов); запрет продувки газовой обвязки на

участке ГРП (кроме случаев, когда уже проводятся технологические операции по подготовке к проведению залповых выбросов). Проводилось орошение водой отвала рыхлой вскрыши, отвала скальных вскрышных пород, отвала рыхлых вскрышных пород №2, склада ПСП №1, склада ППСП №1, склада окисленных руд, склада ПСП №2, отвала ППСП №2, буферного склада руды; орошение водой открытого склада руды, дополнительного склада руды.

При наступлении НМУ I - II степени на площадке газопоршневая станция №2 запрещены залповые выбросы (кроме случаев, когда уже проводятся технологические операции по подготовке к проведению залповых выбросов)

При наступлении НМУ I степени в подразделении АО «Михеевский ГОК» Газопоршневая электростанция были запрещены залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведение пусконаладочных работ и испытаний оборудования. Был усилен контроль за точным соблюдением технологического режима производства, техническим состоянием и эксплуатацией технологических установок, герметичностью газоходных систем и агрегатов, режимом горения, поддержание избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожига. Исключена возможность выхода из строя вентиляционного оборудования. Действовал запрет на пуск оборудования после его остановки. Движение и стоянка автотранспорта осуществлялась только в отведенных местах; стоянка техники осуществлялась только при неработающем двигателе. Расход топлива снижен на 15%.

При наступлении НМУ I степени в подразделении АО «Михеевский ГОК» Подводящий газопровод высокого давления была запрещена работа оборудования на форсированном режиме, усилен контроль за точным соблюдением режима работы технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, действовал запрет на пуск оборудования после его остановки, продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

При наступлении НМУ I степени на Физкультурно-оздоровительном комплексе был усилен контроль за точным соблюдением технологического режима производства, за техническим состоянием и эксплуатацией технологических установок, исключена возможность выхода из строя вентиляционного оборудования, рассредоточены однотипные операции и процессы во времени, был введен запрет на пуск оборудования после его остановки, на продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтных работ, запрет плановых запусков и работы ДЭС.

При наступлении НМУ I - II степени на площадке открытый рудник «Тарутинский» был усилен контроль за соблюдением технологических регламентов работы оборудования и установок, запрет работы двигателей автотранспорта и спецтехники на холостом ходу; запрет на проведение взрывных работ в карьере (кроме случаев, когда уже проводятся технологические операции по подготовке к проведению залповых выбросов); проводилось гидрообеспыливание поверхности отвала вскрышных пород №1, гидрообеспыливание поверхности отвала вскрышных пород №2, гидрообеспыливание поверхности отвала вскрышных пород №3, гидрообеспыливание поверхности склада ПСП №1, гидрообеспыливание поверхности склада ППСП №1, гидрообеспыливание поверхности склада руды, гидрообеспыливание поверхности дорог.

При наступлении НМУ I степени Каракульско-Подовинном участке недр был усилен контроль за точным соблюдением технологического режима производства, за техническим состоянием и эксплуатацией технологических установок; движение и стоянка

автотранспорта, спецтехники осуществлялась только в отведенных местах; стоянка техники только при неработающем двигателе; действовал запрет работы ДВС транспорта на холостом ходу.